

那賀CA第27号
令和7年10月16日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

徳島県那賀町
那賀町長 橋本 浩志

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年3月25日
(2) サービス開始日 : 令和3年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
家庭用 Wifi の設置数	100 世帯 (令和6年度)	72/100	72/100	80/100	80/100	80/100

※欄が不足する場合は適宜追加

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
184回線	72回線	72回線	80回線	80回線	80回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・宅内LAN工事費及び無料プレゼントキャンペーン
- ・コミュニティチャンネルでのCM放送
- ・スマホ使い方講座（令和6年度に計6回実施）

4. 評価

- ・家庭用Wi-Fiの設置数：目標100世帯、実績80世帯（達成率80%）

対象世帯に向けてサービス内容に関する案内を、町広報誌・回覧板・CM放送等で実施したが、対象地域には高齢者世帯が多く、サービス活用方法の周知不足により、サービスの必要性を伝えきれなかった為、目標を達成できなかった。

令和7年9月末で80回線であり、目標の100回線には達していないが、主な要因である高齢者世帯のサービス活用例などを周知する等により、利用率の上昇が見込めると考えている。

- ・利用回線数：80回線

令和7年9月末で80回線であり、対象地域には高齢者世帯が多く、サービス活用方法の周知不足により、サービスの必要性を伝えきれず目標が達成できなかった。

今後は、同世代の活用例などを周知する等により、加入世帯数が増加すれば、利用率の上昇が見込めると考えている。