質　　疑　　書

令和８年　１１月　１６日

那賀町長殿

・質　疑　者
所　在　地
商号又は名称

質疑担当者　氏名

連絡先電話番号　：
連絡先ＦＡＸ番号：

調達案件名：　令和8年度　林道施設災害復旧工事(台風6号災害)　林道長安海川線

上記案件の質疑について下記のとおりご質問いたします。

番号	図面番号	内訳書明細書	質疑事項	回答
1	2	明細表第1号	通常ﾊﾞｯｸﾎｳの登坂能力は法勾配30°までですが、設計では約48°となっています。ﾊﾞｯｸﾎｳを使用して片切掘削をどのように行う設計ですか。	機械掘削で届く範囲の掘削を行い、片切掘削は人力と併用で行う設計になります。
3			現地には土留めの1t土のうが設置されておりますが処分費用の計上がありません。存置でよろしいですか。	土のうの撤去につきましては別に発注いたします。
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

※　質疑書は、会計課検査室へFAXすること。(送信後、電話連絡して下さい)
※　FAX番号:0884－64－1004
※　TEL番号:0884－62－1120(直通)