

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和4年度町単独相生小学校プールサイド改修工事	那賀郡那賀町延野	(有) 橋本土建	4,565,000円	4,723,400円	令和4年6月3日	土木一式工事	ビニル床シート貼り替え(222.9m ²)	相生小学校からの要望により、当初設計にプール入り口のステップ部分を追加したため。
令和4年度町単独那賀町学校給食センター舗装工事	那賀郡那賀町延野	(株) 松本建設	6,949,800円	5,986,200円	令和4年6月22日	ほ装工事	As舗装工 S=1,100m ² コンクリート舗装工 S=2m ² 区画線工 L=85m 車止めブロック工 L=8.4m (14個)	舗装面積変更による減額内容 As舗装工 S=(1,100m ²) 936m ² コンクリート舗装工 S=(2m ²) 0m ²
令和4年度町単独町道剣山線予防保全工事	那賀郡那賀町木頭北川	(株) 小野組	3,410,000円	3,693,800円	令和4年8月23日	土木一式工事	落石防護柵土砂除去・路面補修工一式 崩土除去工450m ³ 排水路掘削工1,030m	落石防護柵土砂除去及び排水路掘削工数量増に伴う請負金額の増。
令和4年度町単独町道海川出原線舗装工事	那賀郡那賀町木頭出原	八木建設(株)	2,640,000円	2,920,500円	令和4年9月6日	ほ装工事	アスファルト舗装工 458m ²	舗装数量増による請負金額の増。
令和4年度町単独町道中山線維持修繕工事	那賀郡那賀町延野	(有) 橋本土建	5,280,000円	6,695,700円	令和4年9月20日	土木一式工事	コンクリート工 V=48.0m ³	表層工を追加したことによる増額及び工期延伸
令和4年度町単独町営押ノ久残土処理場周辺整備工事	那賀郡那賀町木頭西宇	(株) 久保組	4,730,000円	5,552,800円	令和4年9月27日	ほ装工事	コンクリート路面工 250m ²	舗装面積増による請負金額の増。
令和4年度町単独相生第2分団消防納庫改築工事	那賀郡那賀町大久保	(有) 四宮工業	4,477,000円	4,536,400円	令和4年10月14日	建築一式工事	解体撤去工事、納庫新築工事、外構	交通誘導警備員追加、アスベスト含有調査追加、アスベスト含有建材減額
令和4年度町単独延野簡易水道配水管改良工事(鮎川区)	那賀郡那賀町鮎川区	(株) 光建	34,980,000円	36,333,000円	令和4年10月18日	水道施設工事	配水管布設替工事 HIVPφ100他 L=417.2m 消火栓設置工事 消火栓弁φ40 N=6基給水切替工事 PEφ25以下 N=22箇所	現場精査による数量の変更及び農繁期と重なり工事中断に不測の日数を要し工期内完成が見込めなくなったため延伸する。
令和4年度町単独押ノ久倉庫解体工事	那賀郡那賀町木頭北川	北川産業(有)	2,915,000円	3,061,300円	令和4年10月24日	解体工事	木頭北川ゆず園倉庫3棟解体工事(135.9m ²)	残土処理数量及び混合屑の数量増による金額変更
令和4年度町単独仁宇地区排水路工事	那賀郡那賀町仁宇	八田建設(株)	23,980,000円	24,202,200円	令和4年10月25日	土木一式工事	施工延長L=102.4m 土工1.0式 水路工L=100.99m 堡壁工L=18.7m 雑工1.0式	施工延長は短くなったものの現場精査による出来高変更及び仮設工の新設、雑工の追加等に伴う増額変更。

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和4年度町単独町道中央線ほか舗装工事	那賀郡那賀町土佐・小仁宇・仁宇	(株) アワケン	4,339,500円	5,474,700円	令和4年10月26日	ほ装工事	町道中央線 土工1.0式 不陸整正A=402m2 表層A=402m2 区画線L=294.0m 町道仁宇北地線 土工1.0式 不陸整正A=329m2 表層A=377m2 区画線L=134.5m	現場精査により出来高数量、一部工法(オーバーレイから打ち換え)を変更、及び単品スライドによる増額変更。
令和4年度 町単独町営大戸残土処理場整備工事	那賀郡那賀町大戸	(株) 平谷建設	24,090,000円	28,904,700円	令和4年10月31日	土木一式工事	掘削工V=8,000m3、押土V=20,000m3、盛土V=20,000m3、法面整形A1,130m2、小段排水工L=93m	土工の増加等に伴う増額変更。
令和3年度 那賀町公民館トイレ衛生環境改善事業 木頭中央公民館トイレ改修工事	那賀郡那賀町木頭和無田	(有) 岩崎建設	3,707,000円	3,724,600円	令和4年11月2日	建築一式工事	トイレ改修(和便器から洋便器に変更、小便器及び手洗い自動水栓に変更、トイレブース取替)	RC壁貫通箇所、天井点検口数量変更、美粧追加
令和4年度町単独町道小仁宇才のの線舗装修繕工事	那賀郡那賀町小仁宇	だいまつ建設(株)	4,686,000円	5,630,900円	令和4年11月7日	ほ装工事	土工1.0式 不陸整正A=698m2 表層A=698m2 区画線工1.0式	現場精査による出来高数量の変更に伴う増額変更。
令和4年度町単独町道七浦線舗装工事	那賀郡那賀町中山	(有) 青木組	2,842,400円	2,899,600円	令和4年11月17日	ほ装工事	土工1.0式 不陸整正A=422m2 上層路盤A=422m2 表層A=422m2 区画線L1.0式	現場精査による出来高変更及び交差点付近のガードレールを新規計上したことによる増額変更。
令和4年度 町単独町道御所谷線維持修繕工事	那賀郡那賀町御所谷	(株) 平谷建設	4,235,000円	5,491,200円	令和4年11月18日	土木一式工事	土工一式 法面工一式	落石防護柵工の追加による変更
令和3年度 国保診療所空調設備機能強化事業 木頭診療所空調設備改修工事(1期)	那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ1番地	福富工業(株)	7,397,500円	8,323,000円	令和4年12月1日	管工事	機械設備工事 1式、電気設備工事 1式、建築工事 1式	電源施設の規格変更による増額
令和4年度 林業成長産業化推進事業(基幹作業道)長安海川線支線開設工事	那賀郡那賀町川俣	(株) 谷下組	23,870,000円	24,273,700円	令和4年12月2日	土木一式工事	L=125m W=3.0m 土工1式 路面工 A=385.3m2 法面保護工 A=630.6m2 擁壁工1式 排水構造物工1式 防護柵工1式 落石雪害防止工1式 支障木伐採工1式 仮設工1式	現場精査による数量変更のため
令和4年度 那賀町おもちゃ美術館(仮称)開設工事	那賀郡那賀町横石字大板35	(有) 岩崎建設	118,800,000円	147,022,700円	令和4年12月6日	建築一式工事	相生ふると交流館(木造2階建、延床面積617.52m2)を那賀町おもちゃ美術館(仮称)に改修する建築工事一式・電気工事一式・機械設備工事一式	概算にて当初予算を作成したが、予算の範囲内では工事内容が不十分であったため、予算を補正し追加工事を行うこととした
令和3年度那賀町鷺敷野外活動センタートイレ衛生環境改善事業トイレ改修工事	那賀郡那賀町百合	(株) 東和	13,068,000円	12,969,000円	令和4年12月7日	建築一式工事	トイレ改修工事 管理棟(洋式化7か所、小便器自動洗浄3か所、手洗い自動水栓4か所)、宿泊棟(洋式化6か所、小便器自動洗浄3か所、手洗い自動水栓4か所)ほか	設計数量の計上誤りによる

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和4年度 町単独町営横石残土処理場整備工事	那賀郡那賀町横石	(有) 四宮工業	4,884,000円	4,903,800円	令和4年12月9日	土木一式工事	盛土工V=8,000m ³ ,表土掘削A=8,000m ² ,除草A=8,000m ² ,排水工L=64m	路体盛土工の数量減及び集水暗渠工の数量増による増額変更及び工期延伸
令和4年度 県単治山事業 治山工事 岩倉滝ノソヘ地区	那賀郡那賀町岩倉	(株) 新居組	7,370,000円	7,527,300円	令和4年12月12日	土木一式工事	土工 22m ³ 法面工 316.5m ²	現地精査により、軽微な内容変更による金額の増加。
令和3年度(繰)那賀町公共的空間安全・安心確保事業 役場本庁舎トイレ改修工事	那賀郡那賀町和食郷	八田建設(株)	4,543,000円	4,521,000円	令和4年12月15日	建築一式工事	洋式化2か所、手洗い自動水洗3箇所、トイレ入りロッキングドア5か所、洗面カウンター1か所ほか	内装等改修の増加(天井点検口追加他)電気設備の減少(壁貫通位置の変更)機械設備の減少(自動水洗を電池式へ)
令和3年度 県単治山事業治山工事 丈ヶ谷地区	那賀郡那賀町丈ヶ谷	(株) 谷下組	5,313,000円	5,382,300円	令和4年12月20日	土木一式工事	水路工 L=25m 土工1.0式、水路工1.0式	施工区間内に地域の上水道管が埋設していたため、仮移設、本設工事の追加による変更。
令和4年度 空き家対策総合支援事業 那賀町桜谷シェアハウス改修工事	那賀郡那賀町桜谷字池ノ上5番地2	(有) 岩崎建設	4,785,000円	5,629,800円	令和4年12月27日	建築一式工事	1階浴室、脱衣室の改修、2階居室の改修、その他の工事	資材不足等による工期延伸、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事費の増額による変更
令和4年度 県単治山事業 治山工事 北地地区	那賀郡那賀町北地	(株) 東和	4,070,000円	5,915,800円	令和5年1月12日	土木一式工事	L=24.6m 土留工 一式 水路工 一式	本年度で事業完成が見込めることから、前年度からの掘削残土の整理・搬出や工事用道路に供した石垣等の原状回復が新たに必要となったため、金額が増加、工期が延長となった。
令和4年度 県単治山事業 治山工事 谷内地区	那賀郡那賀町谷内	(有) 谷崎組	5,115,000円	5,288,800円	令和5年1月18日	土木一式工事	土留工 一式 V=5.8m ² 水路工 一式 L=9.0m 水面工 一式 220.00m ²	現場精査による数量の変更
令和3年度(補正)森林基盤整備事業林道改良工事 海川野久保線木頭工区	那賀郡那賀町木頭折字	八木建設(株)	22,335,500円	27,368,000円	令和5年1月23日	ほ装工事	W=4.0m L=815m 土工352m ³ 、舗装工3,857.4m ² 、区画線工1,563.4m、構造物撤去工1.0式	現場精査による数量金額の変更
令和4年度 町単独ケーブルテレビ設備撤去工事(上那賀地区)	那賀郡那賀町小浜他	四電エンジニアリング(株)徳島支店	43,450,000円	42,567,800円	令和5年2月1日	解体工事	上那賀地区のHFC設備撤去 光ケーブル撤去 9,100m、同軸ケーブル撤去 74,400m	地権者との交渉業務に不測の日数を要した事による工期延伸。実績数量の精査による減額。
令和3年度 農業用施設災害復旧工事 西納地区	那賀郡那賀町西納	(有) 谷崎組	8,800,000円	7,689,000円	令和5年2月1日	土木一式工事	土工一式 擁壁工 V=28m ³ 仮設工一式 水替工一式	現場再測再検討による数量変更に伴う減額変更。

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和4年度 町単独雄公民館改修工事	那賀郡那賀町雄	(株) 東和	8,855,000円	8,874,800円	令和5年2月1日	建築一式工事	建築工事、設備工事、撤去解体工事	内外装工事及び衛生器具設備工事の数量変更
令和4年度 防災・安全社会資本整備交付金事業町道南岸線舗装補修工事	那賀郡那賀町横石	(株) 藍徳道路	3,582,700円	4,163,500円	令和5年2月13日	ほ装工事	施工延長 L=81.0m 表層工 A=420.0m2 上層路盤工 A=420.0m2 下層路盤工 A=420.0m2	現場精査による出来高数量の変更に伴う増額変更。
令和4年度 町単独延野簡易水道配水管改良工事(延野工区)	那賀郡那賀町延野	(株) 光建	29,700,000円	30,875,900円	令和5年2月16日	水道施設工事	配水管布設替工事 DCIPφ150他 L=397.3m 消火栓設置工事 消 火栓弁φ40 N=1基給水切替工事 PEφ25以下 N=7箇所	現場精査による数量の変更。
令和4年度 県単林道事業林道改良工事 内山線	那賀郡那賀町成瀬	(株) 平谷建設	2,948,000円	3,540,900円	令和5年2月17日	土木一式工事	W=3.0m L=37m 土工21.0m3 路面 工139.0m2 排水構造物工1.0式	事業費の追加による施工延長、舗装面積の増大
令和3年度 那賀町公共施設等木質化推進事業シェアオフィス改修工事	那賀郡那賀町水崎	(有) 岩崎建設	35,970,000円	35,794,000円	令和5年2月18日	建築一式工事	2階普通教室内装改修、2階男子・女子トイレ改修、キュービクル設置、火災報知器設備更新	建築工事の増額及び電気設備工事の減額による変更。
令和4年度 町単独準用河川さぬき谷川改修工事	那賀郡那賀町入野	相互建設(株)	5,742,000円	6,364,600円	令和5年2月24日	土木一式工事	張コンクリート :L=20.0m 敷コンクリート :L=20.0m	護岸擁壁工の増及び現地精測による数量変更による増額変更
令和4年度町単独町道大用知線維持修繕工事	那賀郡那賀町坂州	木沢建設(株)	4,070,000円	4,241,600円	令和5年2月28日	土木一式工事	施工延長 L=10m、モルタル吹付工 A=200m2	法面工の工種及び数量の変更による増額。
令和4年度町単独蜂の巣団地敷地復旧工事	那賀郡那賀町坂州	木沢建設(株)	3,740,000円	4,620,000円	令和5年3月1日	土木一式工事	施工延長 L=12m 法面工 A=120m2 安全防護柵工 L=12m	法面工実施施工数量増工の為、増額変更。簡易法柵工40m2増。
令和4年度 森林基盤整備事業林道開設工事 白石林谷線	那賀郡那賀町白石	(有) 岩崎建設	36,300,000円	37,078,800円	令和5年3月3日	土木一式工事	W=3.0 L=126m 土工1,094m3、路面工377.7m2、法面保護工538.5m2、擁壁工173.0m3、防護施設工1.0式、排水構造物工1.0式、仮設工1.0式、支障木伐採工1.0式、根株処理工1.0式	出来高精査による軽微な変更
令和4年度 林業成長産業化推進事業(基幹作業道)姥ヶ谷線開設工事	那賀郡那賀町大殿	(有) 岩崎建設	28,600,000円	29,126,900円	令和5年3月6日	土木一式工事	L=54m W=3.0m 土工1式 路面工 A=165.3m2 法面保護工 A=88.0m2 擁壁工1式 排水構造物工1式 防護施設工1式 仮設工1式	現場精査による数量の変更

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和4年度 県単土地改良事業 横石大用水路改良工事	那賀郡那賀町横石	(有) 四宮工業	20,625,000円	21,494,000円	令和5年3月7日	土木一式工事	配水管布設工 L=605.5m 付属設備一式	現場再測再検討による数量変更及び工種変更等による増額変更。
令和4年度町単独貞政谷川河川改修工事	那賀郡那賀町中山	(株) 広瀬組	10,010,000円	10,513,800円	令和5年3月10日	土木一式工事	土工1式 1号ブロック積 A=65m ² 2号ブロック積A=34m ² 小口止め1式、底版コンクリート A=35.6m ² 仮設工1式	現場精査による出来高変更および附帯工・準備費を追加したことによる増額変更。
令和3年度(繰) 農山漁村振興交付金事業チップ工場・倉庫新築工事	那賀郡那賀町雄	竜田建設(有)	382,800,000円	393,299,500円	令和5年3月13日	建築一式工事	建築工事一式(木造平屋建工場棟370m ² ・倉庫180m ²)電気設備工事一式、機械設備工事一式、チップ製造設備一式	設計数量の精査による内容変更
令和4年度 那賀町きとうこども園空調設備機能強化事業 きとうこども園空調設備改修工事	那賀郡那賀町木頭和無田	和泉電気工事(株)	10,703,000円	11,213,400円	令和5年3月14日	管工事	仮設工事 一式、内装改修工事一式、空調改修工事(撤去、運搬処分含む) 一式、電気改修工事一式	施設状況の精査により、一部設備空調機器が変更されたことに伴う工事費の増
令和4年度町単独町道唐杉上線横断溝修繕工事	那賀郡那賀町中山	八田建設(株)	4,895,000円	5,232,700円	令和5年3月15日	土木一式工事	土工1.0式 擁壁工V=1.4m ³ 側壁工V=2.2m ³ 張コンクリート V=10.6m ³ 水路工L=5.6m 附帯工1.0式	現場精査による出来高数量変更及び現場状況により側壁工を一部台コンクリートに変更、附帯工を追加した事による増額変更
令和4年度 町単独河川維持修繕工事 イジヶ谷川	那賀郡那賀町	(有) 多田組	2,695,000円	1,600,500円	令和5年3月17日	土木一式工事	底盤打ち替え工一式 L=20.0m 暗渠工 L=20.0m	試掘に伴う施工延長の減及び水中ポンプ設置工減の伴う変更
令和4年度 放送ネットワーク整備支援事業木沢地区FTTH工事(第2期)	那賀郡那賀町木頭名他	四電エンジニアリング(株)徳島支店	132,000,000円	126,304,200円	令和5年3月20日	電気通信工事	引込戸数 86戸 光ケーブル敷設延長 30km	現場精査による光ケーブル敷設数量等の変更による減額
令和4・5年度 学校施設環境改善交付金事業 那賀町総合体育館新築工事	那賀郡那賀町和食郷	(株) 東和・(株) 広瀬組・藤井鉄工建設(株) 令和4・5年度学校施設環境改善交付金事業那賀町	1,568,182,000円	1,591,282,000円	令和5年3月24日	建築一式工事	鉄筋コンクリート造2階建て(屋根部鉄骨) 延床面積:4,346m ²	地足場追加、地盤改良(安定処理・敷き鉄板)、国旗掲揚台等解体等の追加による増額
令和4年度 県単林道事業林道舗装工事 奥谷線	那賀郡那賀町雄	(有) 四宮工業	3,982,000円	4,000,700円	令和5年3月27日	土木一式工事	W=3.0m L=110m 土工1式 コンクリート 路面工 A=330m ²	現場精査による数量の変更、繰越に伴う工期の延伸
令和4年度 町単独 わじきこども園改修工事	那賀郡那賀町和食郷字八幡原	八田建設(株)	14,740,000円	15,046,900円	令和5年3月27日	建築一式工事	仮設工事 一式、撤去復旧工事 一式、テラス改修工事 一式、防水改修工事 一式	屋根下地に想定外の漏水による腐食が見つかったことに伴う解体復旧の追加の他、施設の精査により、工事方法が変更したことに伴う工事費の増。

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和4年度 町単独木沢デイサービスセンターやまびこ荘ボイラー給湯設備機器等更新工事	那賀郡那賀町木頭	(株) 四電工 徳島支店	13,640,000円	13,988,700円	令和5年3月27日	機械器具設置工事	衛生器具設備 1式、給排水設備 1式、給湯設備 1式、ろ過設備 1式、オイル設備 1式、撤去工事 1式、その他工事 1式	現地精査により、軽微な内容変更による金額の増加及び明許繰越による工期延伸。
令和4年度町単独町道蟬谷1号線維持工事	那賀郡那賀町木頭助	(株) 小野組	4,895,000円	5,852,000円	令和5年4月27日	土木一式工事	土工43.3m3 横断排水路4.0m コンクリート路面工18.1m2他	土工・横断排水路構造変更による数量増に伴う請負金額の増
令和4年度町単独町道槍戸線災害復旧工事	那賀郡那賀町岩倉	(株) 新居組	4,840,000円	4,717,900円	令和5年5月2日	土木一式工事	施工延長L=23m コンクリート擁壁工 27m3 ガードレール 23m 路面工 80m2	現地精査により、軽微な内容変更による金額の減額。
令和4年度 町単独木沢地区名古ノ瀬公民館修繕工事	那賀郡那賀町掛盤	(株) 新居組	2,915,000円	3,025,000円	令和5年5月2日	建築一式工事	設備修繕工事一式	現地精査により、軽微な内容変更による金額の増加。
令和4年度町単独カラス谷川河川改修工事	那賀郡那賀町百合	(株) 東和	5,775,000円	5,868,500円	令和5年5月11日	土木一式工事	土工1.0式 練石積 (t=350) A=105m2 天端コンクリートL=70.0m 底版コンクリートL=35.0m 仮設工1.0式	現場精査による出来高変更。
令和4年度 町単独中山地区造成工事	那賀郡那賀町中山	(株) 広瀬組	38,720,000円	44,904,200円	令和5年5月17日	土木一式工事	施工延長・L=184.6m 路体盛土、掘削(土砂)、掘削(軟岩)、集水溝、U型水路、沈砂池工、流末水路	現場精査により岩盤線変更のため土工等の増による増額変更。
令和4年度林道施設災害復旧工事(台風14号災害) 横石さすが谷線	那賀郡那賀町横石	(有) 橋本土建	3,168,000円	3,245,000円	令和5年5月19日	土木一式工事	崩土除去、法面保護 土工84m3 法面保護工161.0m2 構造物撤去工1式 支障木処理工1式	現場精査による数量変更
令和4年度 林道施設災害復旧工事(台風14号災害) 星越神戸丸線1号箇所	那賀郡那賀町海川	廣間組(有)	10,670,000円	10,781,100円	令和5年5月22日	土木一式工事	W=3.5m L=32m 土工151m3、法面保護工309.5m2、構造物撤去工1.0式、仮設工1.0式、支障木処理工1.0式	法面工の数量増に伴う金額の増。
令和4年度 林道施設災害復旧工事(台風14号災害) 海川野久保線1号箇所	那賀郡那賀町海川	(株) 平谷建設	6,875,000円	7,033,400円	令和5年5月26日	土木一式工事	W=3.6m L=27m 土工45m3、法面保護工292.6m2、仮設工1.0式、支障木処理工1.0式	現場精査による土工及び法面保護工の増に伴う金額変更
令和4年度 町単独大久保簡易水道浄水場外構改良工事	那賀郡那賀町大久保	(有) 四宮工業	4,004,000円	3,763,100円	令和5年6月6日	土木一式工事	擁壁工 L=40.0m 張コンクリート工 22m3 石積工 63m2	現場精査による数量変更に伴う減額変更。

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和4年度 町単独町道朴野上線道路改良工事	那賀郡那賀町朴野	(有) 四宮工業	12,925,000円	9,806,500円	令和5年6月16日	土木一式工事	施工延長： L=109.2m W=4.0(5.0)m 2号コンクリート擁壁： L=108.28m 3号コンクリート擁壁： L=58.76m	現場精査による出来高数量の変更に伴う減額変更。
令和4年度 森林基盤整備事業林道開設工事 蔭谷御朱印線	那賀郡那賀町木頭折字	木頭開発(株)	28,600,000円	29,126,900円	令和5年6月20日	土木一式工事	W=3.0m L=100m 土工952m ³ 、路面工303.2m ² 、法面工710m ² 、擁壁工(補強土壁)68.4m ² 、擁壁工(コンクリート)38.9m ³ 、防護柵工44.5m、排水構造物工1.0式、落石雪害防止工1.0式、支障木伐採工1.0式 根株処理	現場精査による数量金額の変更
令和4年度 町単独町道星越線改良工事	那賀郡那賀町海川	(株) 平谷建設	7,315,000円	9,898,900円	令和5年6月30日	土木一式工事	土工一式 法面工一式 排水工一式 舗装工一式	歩道階段工の追加施工による変更
令和4年度 森林基盤整備事業 中山南川線開設工事	那賀郡那賀町中山	(株) 東和	46,750,000円	46,989,800円	令和5年7月3日	土木一式工事	L=160m W=3.0m 土工 V=2,118m ³ 法面保護工A=999.7m ² 擁壁工1式 排水構造物工1式 防護柵工1式 支障木伐採工1式 根株処理工1式	現場精査による数量の変更
令和4年度 町単独町道黒滝山線道路改良工事	那賀郡那賀町阿津江	(株) 新居組	17,050,000円	18,757,200円	令和5年7月3日	土木一式工事	施工延長 L=140m W=3.0m 排水側溝工 L=100m 安全対策工(ガードレール) L=90m 法面工A=232m ² 路面工A=409m ²	現地精査により、土工は増、排水工は減、安全対策工は減、路面工は増、法面工は減、結果、金額の増加。
令和4年度 森林基盤整備事業林道改良工事 海川野久保線	那賀郡那賀町海川	(株) 平谷建設	28,490,000円	29,128,000円	令和5年7月31日	土木一式工事	W=4.0m L=66m 土工272.0m ³ 法面工1197.2m ² 支障木伐採工1.0式 支障木処理工1.0式 仮設工1.0式	国道の全面通行止めにより工事用資材の搬入が困難になったため工期を延伸する。
令和4年度 防災・安全社会資本整備交付金事業 町道拝宮口線橋梁架設工事	那賀郡那賀町拝宮	(株) アルス製作所	141,900,000円	96,322,600円	令和5年8月17日	鋼構造物工事	橋長L=34.5m 工場製作：32.9t(主桁)・橋梁架設工：40.2t(橋体)・下部工：17m ³ (踏掛版) ・仮設橋台工：240m ² (覆工板)・仮設工：1,200m ³ (盛土)	一般交通の安全ため交通誘導警備員を配置したことによる等の増額変更。
令和4年度 道路メンテナンス事業 橋梁補修工事(平谷橋・宮ヶ谷橋)	那賀郡那賀町平谷	(株) 平谷建設	34,650,000円	35,286,900円	令和5年8月25日	土木一式工事	断面修復工1式 橋面防水工1式 排水工1式 防護柵工1式 伸縮装置補修工1式 仮設工1式	平谷橋：舗装厚が薄かったためそれに伴う、伸縮装置補修工・橋面防水工の内容変更及び現地精測による変更 宮ヶ谷橋：地覆復旧工の数量増に伴う変更及び現地精測による変更
令和4年度 県単治山事業 治山工事 岩倉滝ノソへ2工区地区	那賀郡那賀町岩倉	(株) 新居組	3,850,000円	3,908,300円	令和5年9月11日	土木一式工事	法面工 160.7m ²	現地精査により、軽微な内容変更による金額の増加。
令和4年度 森林基盤整備事業 林道改良工事 木屋平木沢線	那賀郡那賀町川成	(株) 新居組	37,950,000円	38,805,800円	令和5年10月23日	土木一式工事	施工延長L=142m W=4.0m 林道土工 路面工 法面工 擁壁工(かご工) 擁壁工(コンクリート) 排水構造物工 構造物撤去工 支障木伐採工 支障木処理工	現地精査により、2号箇所の擁壁工、3号箇所の法面工、また6号箇所その1・その2の林道土工・法面工の数量増加による金額の増加。

