

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
(試) サイクロン〇号豪雨道路災害復旧応急仮工事	那賀郡那賀町	井上建設(株)	,099,994,500円	1,199,993,300円	令和5年5月1日	土木一式工事	L=1400m H=5.0m W=2.0m 崩土除去・運搬100,000m ³ 擁壁 解体撤去・運搬1000m ³ 土嚢製 作・運搬・設置 7000袋	被災箇所の増破により、土工の 数量・金額が増加。
令和5年度 町単独大用知地区飲料水供給施設改良工事	那賀郡那賀町坂州	(株)光建	5,995,000円	6,569,200円	令和5年7月3日	水道施設工事	導水管敷設工【1号箇所】1式、導 水管敷設工【2号箇所】1式、配水 池廻り配管及び給水管修繕工1式	現地精査により現場で検討した 結果、給水施設が増えたため、 金額の増額。
令和5年度町単独町営拝ノ久 残土処理場周辺整備工事	那賀郡那賀町木頭 西字	(株)小野組	4,807,000円	4,727,800円	令和5年7月14日	土木一式工事	コンクリート路面工 230m ²	舗装版切断工及び型枠工の数量 減による請負金額の減。
令和5年度町単独小仁宇教職員住宅解体工事	那賀郡那賀町小仁 宇	八田建設(株)	8,195,000円	8,429,300円	令和5年9月1日	解体工事	建築工事1式、電気設 備解体工事1式、管設 備解体撤去工事1式、 整地工事1式	交通整理員の減及び進入路部 アスファルト等撤去増による内 容変更。
令和5年度町単独町道剣山線 予防保全工事	那賀郡那賀町木頭 北川	(株)小野組	2,695,000円	3,191,100円	令和5年9月5日	土木一式工事	落石防護柵土砂除去工 一式、排水路掘削工 1,290m	落石防護柵土砂除去工・呑口 掘削工数量増による請負金額 の増。
令和5年度町単独町道海川出 原線舗装工事	那賀郡那賀町木頭 出原	阿波道路(株)	3,303,300円	3,807,100円	令和5年9月11日	ほ装工事	アスファルト舗装工 303m ²	舗装数量等増による請負金額 の増
令和5年度 県単林道事業林 道改良工事 内山線	那賀郡那賀町成 瀬	(株)平谷建設	3,905,000円	4,000,700円	令和5年9月15日	土木一式工事	土工一式 コンクリート 路面工A=244m ²	コンクリート取り壊し面積の増に よる変更
令和5年度町単独町道貞政線 ほか舗装修繕工事	那賀郡那賀町驚敷 地区内	(株)北島組	2,596,000円	2,590,500円	令和5年9月27日	ほ装工事	貞政線A=131m ² 岸線A=6m ² 八幡 原水井線A=62m ² 和食中央線 A=76m ² 北岸線A=66m ² 小原線A=34m ²	現場精査による出来高変更。
令和4年度(補正)森林基盤 整備事業林道改良工事 海川 野久保線木頭工区	那賀郡那賀町木頭 折字	(株)北島組	22,192,500円	27,214,000円	令和5年10月16日	ほ装工事	W=4.0m、L=664m、土工231m ³ 、舗 装工2,975.0m ² 、区画線工 1,315.4m、構造物撤去工1.0式	舗装工の数量増に伴う金額の 増、及び工期延伸。
令和5年度町単独町道西宇線 他舗装工事	那賀郡那賀町木頭 西宇	(株)北島組	2,808,300円	2,817,100円	令和5年10月17日	ほ装工事	アスファルト舗装工 450m ²	安全施設等の数量増による請 負金額の増

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和5年度 道路災害復旧工事R4災第35号	那賀郡那賀町沢谷	(株) 新居組	17,820,000円	18,096,100円	令和5年11月1日	土木一式工事	復旧延長L=22.9m、重力式擁壁46m ³ 、置換えコンクリート113m ³ 、モルタル吹付工 162m ²	現地精査により現場で検討した結果、吹付工等が増えたため、金額の増額。
令和5年度町単独町道助蔭2号線改良工事	那賀郡那賀町木頭助	(株) 小野組	3,410,000円	3,843,400円	令和5年11月7日	土木一式工事	コンクリート工17.9m ³ 水路工6.5m他	整地工・補壁工の数量増による請負金額の増
令和5年度 県単林道事業林道改良工事 南川線	那賀郡那賀町木頭折字	廣間組(有)	10,065,000円	10,209,100円	令和5年11月20日	土木一式工事	W=3.6m、L=35m、土工V=498m ³ 、法面保護工A=204.1m ² 、擁壁工V=24.2m ³ 、構造物撤去工1.0式、支障木伐採工1.0式	擁壁工の数量増による請負金額の増
令和5年度 林道施設災害復旧工事(6月梅雨前線豪雨)星越神戸丸線1号箇所	那賀郡那賀町海川	廣間組(有)	9,515,000円	10,488,500円	令和5年11月21日	土木一式工事	土工310m ³ 法面保護工389.8m ² 支障木処理工1.0式 構造物撤去工1.0式	法面保護工の増による請負金額の増
令和5年度 県単林道事業林道舗装工事 奥畑線	那賀郡那賀町雄	(有) 四宮工業	3,278,000円	3,375,900円	令和5年11月27日	土木一式工事	W=3.0m L=88m 土工1式 コンクリート路面工 A=263m ²	現場再検討による増額変更。
令和5年度 林業成長産業化推進事業(基幹作業道)長安海川線支線開設工事	那賀郡那賀町川俣	(株) 谷下組	28,600,000円	29,126,900円	令和5年12月6日	土木一式工事	L=111m、W=3.0m、土工、路面工、法面保護工、排水構造物工、落石雪害防止工、支障木伐採工、根株処理工	現場精査による数量変更
令和5年度 町単独延野簡易水道配水管改良工事	那賀郡那賀町延野	(株) 光建	45,650,000円	47,806,000円	令和5年12月15日	水道施設工事	配水管布設替工事 L=857.1m、消火栓設置工事 消火栓弁40 N=3基、給水切替工事 N=21箇所	現場精査による数量の変更。
令和5年度 県単土地改良事業 田中用水改良工事	那賀町西納	(有) 谷崎組	4,510,000円	4,600,200円	令和5年12月26日	土木一式工事	配水管布設工L=161m 附帯工一式	現場再側再検討による数量変更及び工種変更等による増額変更。
令和5年度 森林基盤整備事業林道白石林谷線開設工事	那賀郡那賀町白石	(有) 岩崎建設	32,340,000円	33,028,600円	令和6年1月5日	土木一式工事	L=90m W=3.0m、土工一式、路面工A=278.9m ² 、法面保護工A=421.6m ² 、コンクリート擁壁工V=140.6m ³ 、防護柵工一式、排水構造物工一式	法面保護工及び残土処理工の増による変更
令和5年度 町単独 木頭診療所空調設備改修工事	那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ1番地	福富工業(株)	4,004,000円	4,204,200円	令和6年1月10日	管工事	空調設備工事 1式、換気設備工事 1式、建築工事 1式	設計変更による増額

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和5年度 林業成長産業化推進事業(基幹作業道) 姥ヶ谷線開設工事	那賀郡那賀町大殿	(有) 岩崎建設	28,600,000円	29,126,900円	令和6年1月12日	土木一式工事	L=46m、W=3.0m、土工、路面工、法面保護工、擁壁工、防護柵工、排水構造物工、落石雪害防止工、支障木伐採工、根株処理工	現場精査による数量の変更
令和5年度 森林基盤整備事業 林道開設工事 馬路線榎谷工区	那賀郡那賀町馬路	相互建設(株)	36,300,000円	37,060,100円	令和6年1月15日	土木一式工事	L=65m W=4.0m 土工、路面工、法面保護工、擁壁工、防護柵工、排水構造物工、落石雪害防止工、支障木伐採工、根株処理工	現場精査による数量の変更
令和5年度 森林基盤整備事業 林道開設工事 中山南川線	那賀郡那賀町中山	(株) 東和	28,600,000円	28,844,200円	令和6年1月15日	土木一式工事	L=73m W=3.0m 土工、法面保護工、擁壁工、防護柵工、排水構造物工、道路付属施設工、支障木伐採工、根株処理工	現場精査による数量の変更
令和5年度 防災・安全社会資本整備交付金事業町道南岸線舗装補修工事	那賀郡那賀町横石	だいまつ建設(株)	3,032,700円	3,294,500円	令和6年1月15日	ほ装工事	舗装版破砕 A=380m ² 、表層路盤 A=375m ² 上層路盤 A=381m ²	交通誘導員等追加のため増額により変更契約を行う
令和5年度 林道施設災害復旧工事(6月梅雨前線豪雨)南川線2号箇所	那賀郡那賀町木頭折宇	(株) 小野組	7,700,000円	7,899,100円	令和6年1月19日	土木一式工事	土工245m ³ 法面保護工236.1m ² 支障木処理工1.0式	法面保護工数量増による請負金額の増
令和5年度町単独仁宇地区排水路工事	那賀郡那賀町仁宇	(有) 四宮工業	32,945,000円	33,941,600円	令和6年1月25日	土木一式工事	土工1.0式 水路工 L=100.9m 堡壁工 L=18.7m 雑工1.0式	起点部において水路延長を追加、車両横断部において現場排水路から自由勾配側溝へ変更、山側盛土法面において法面植生工を追加、町道仙ヶ谷線侵入部において水路断面を変更したこと等による増額変更。
令和5年度 道路災害復旧工事R5災第32号	那賀郡那賀町大久保	(有) 四宮工業	13,189,000円	13,491,500円	令和6年2月8日	土木一式工事	鉄筋挿入工N=18本、現場吹付法砕工A=97m ²	数量等変更のため
令和5年度 道路災害復旧工事R05第1号 その他町道長安日浦線	那賀郡那賀町長安	(株) 谷下組	9,570,000円	9,364,300円	令和6年2月14日	土木一式工事	復旧延長L=9.0m 現場吹付法砕工 A=118m ²	現地精測による変更
令和5年度町単独町営大戸残土処理場整備工事	那賀郡那賀町大戸	(株) 平谷建設	25,300,000円	28,986,100円	令和6年2月16日	土木一式工事	残土処理場整備工事一式、掘削工、路体盛土工、法面整形工、植生シート工、排水路工	土工土量の増加等に伴う増額変更。
令和5年度町単独町道北地北線道路改修工事	那賀郡那賀町和食郷字北地	(株) 広瀬組	5,525,300円	5,528,600円	令和6年2月26日	土木一式工事	施工延長L=69.9m 上ぶた式U形側溝L=34.45m、U形側溝L=34.3m 舗装止コンクリートL=45.0m 練石積L=11.15m 台コンクリートL=18.0m	現場精査による出来高変更。

